



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ที่ นค ๗๒๐๐๑/๓๔๕

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผลสัมฤทธิ์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดทำกรดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บัดนี้ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายบันทึก)

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปีมีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

ทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สมดุลกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวกานุชชา ชันแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น ปลัด อบต.

.....

ลงชื่อ จ.อ.

(สมศักดิ์ ศรีกุลศล)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ

(นางสุนันทา คำสรตี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ความเห็น นายก อบต.

.....

ลงชื่อ

(นายอนุวรรตน์ ชานัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๓,๘๗๒,๓๗๐.๐๖	๒๘	๓,๘๗๒,๓๗๐.๐๖	๒๔	๒,๕๙๒,๐๐๐.๐๖	๒๒	๒,๐๙๒,๐๐๐.๐๖
๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๔	๙,๓๓๔,๒๐๐	๔๔	๙,๓๓๔,๒๐๐	๓๔	๘,๓๔๙,๙๕๐	๓๔	๘,๓๔๙,๙๕๐
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	๘	๔๑๐,๐๐๐	๘	๔๑๐,๐๐๐	๕	๓๖๘,๔๖๔	๕	๓๖๘,๔๖๔
๔.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๔๐,๐๐๐	๕	๓๔๐,๐๐๐	๔	๒๒๑,๖๒๔	๔	๒๒๑,๖๒๔
๕.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๑๗๐,๐๐๐	๗	๑๗๐,๐๐๐	๖	๑๕๖,๗๖๕	๖	๑๕๖,๗๖๕
๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๔๙,๙๙๖	๒	๔๙,๙๙๖
รวม	๙๔	๑,๔๑๗๖,๕๗๐.๐๖	๙๔	๑,๔๑๗๖,๕๗๐.๐๖	๗๕	๑๑,๗๓๘,๗๙๙.๐๖	๗๓	๑๑,๒๓๘,๗๙๙.๐๖

๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาเทิง จากห้วยหินเหล็กไฟ ถึงไร่นายสงวนศักดิ์ อ่าวมัจฉา	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๒๔/๑๑/๖๕	๒๗/๑/๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตาดเสริม หมู่ ๑	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๒๔/๑๑/๖๕	๒๓/๑/๖๖	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สานนาหว่า จากทางหลวง ๒๑๑ ถึง ทางแยกภูเขาทอง บ้านม่วง หมู่ ๒	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๖/๑/๖๖	๑๐/๓/๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านวังมน หมู่ ๕	๑๔๐,๓๐๐	๑๔๐,๓๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๒๔/๔/๖๖	๑๔/๖/๖๖	
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่ บ้านตาดเสริม หมู่ ๑	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๔/๖/๖๖	๑๘/๘/๖๖	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยค้ำภู บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๔/๖/๖๖	๑๘/๘/๖๖	
๗	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนอง หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๖๐๐	๔๐๐	/	-	-	กองช่าง	๒๔/๗/๖๖	๒๐/๑๐/๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไร่นายเพลิน พรมแดน จันลอง ถึงไร่นางเข็มเพชร บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	กองช่าง	๑๕/๘/๖๖	๑๖/๑๑/๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางอุบล ชันส์ ถึงบ้าน นางบุญล้ำ บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔	๓๕,๐๐๐	๓๓,๖๐๐	๑,๔๐๐	/	-	-	กองช่าง	๑๕/๘/๖๖	๒๒/๘/๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๐	โครงการก่อสร้างบ่อกักน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๔,๒๐๐	๕,๘๐๐	/	-	-	กองช่าง	๑๕/๘/๖๖	๑๖/๑๐/๖๖	<u>โอนไป</u> ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอุบล ชั้นสี่ ถึงบ้านนางบุญล้ำ บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ๒.โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมไร่ นายเพลินพรมแดน จันลอง ถึงไร่นางเข็มเพชร บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑	โครงการก่อสร้างบ่อกักน้ำระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	-	/	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีสถานที่ ดำเนินการ <u>โอนไป</u> ๑.โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำแบบฝาปิด พร้อมบ่อกักน้ำ ริมถนน ๒๑๑ จากบ้านนายจุฬา บุญกาวัน ถึงห้วยเตาปูน บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคกอาน จากถนน ๒๑๑ ถึงไร่ นายสุเทพ กองมา บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการก่อสร้างบันไดทางขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยค้อ	๘๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	/	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ศพด.บ้านห้วยค้อ ยังไม่ได้โอนมาเป็นทรัพย์สิน ของ อบต.บ้านม่วง จึงไม่ สามารถดำเนินการได้ <u>โอนไป</u> โครงการปูพื้น กระเบื้องอาคารโรงอาหาร จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	-	-	/	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ศพด.บ้านห้วยค้อ ยังไม่ได้โอนมาเป็นทรัพย์สิน ของ อบต.บ้านม่วง จึงไม่ สามารถดำเนินการได้ <u>โอนไป</u> โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมพื้นที่ทางเดิน ระหว่างหน้า ศพด. บ้านม่วงถึงอาคารเรียน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๔	โครงการปูหญ้าเทียมสนาม เด็กเล่น	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๓๐๐	๒,๗๐๐	-	-	/	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ศพด.บ้านห้วยค้อ ยังไม่ได้โอนมาเป็นทรัพย์สิน ของ อบต.บ้านม่วง จึงไม่ สามารถดำเนินการได้ <u>โอนไป</u> โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านม่วง จำนวน ๙๗,๓๐๐ บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๕	โครงการปูพื้นกระเบื้องอาคารโรงอาหาร	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๓๐/๘/๖๖	๑๑/๙/๖๖	
๑๖	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ทางเดิน ระหว่างหน้า ศพด.บ้านม่วงถึงอาคารเรียน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๓๐/๘/๖๖	๒๗/๑๑/๖๖	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด พร้อมบ่อพักน้ำริมถนน ๒๑๑ จากบ้าน นายจุฬา บุญกาวิณ ถึง ห้วยเตาปูน บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๑/๙/๖๖	๘/๑๒/๖๖	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคกอาน จากถนน ๒๑๑ ถึงไร่ นายสุเทพ กองมา บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	กองช่าง	-	-	
๑๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง	๙๗,๓๐๐	๙๗,๓๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๒๖/๙/๖๖	๓๐/๑๐/๖๖	
๒๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ ๒	๒๒,๓๗๐.๐๖	๒๒,๓๗๐.๐๖	๐	/	-	-	กองช่าง	๗/๘๖๖	๑๕/๘/๖๖	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลู่อูพื้นที่การเกษตร สายภูหลักหมื่น บ้านตาดเสริม หมู่ ๑	๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๔/๒/๖๖	๑๓/๓/๖๖	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลู่อูพื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง-ข้าตอง บ้านม่วง หมู่ ๒	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๔/๒/๖๖	๑๓/๓/๖๖	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลู่อูพื้นที่การเกษตร สายไร่นางนันทวัน บ้านหนอง หมู่ ๓	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๔/๒/๖๖	๑๓/๓/๖๖	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลู่อูพื้นที่การเกษตร สายห้วยผักก้าม บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔	๕,๑๐๐	๕,๑๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๔/๒/๖๖	๑๓/๓/๖๖	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลู่อูพื้นที่การเกษตร สายภูยาว บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๔/๒/๖๖	๑๓/๓/๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่ การเกษตร สายภูใหญ่ บ้านวังมน หมู่ ๕	๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๔/๒/๖๖	๑๓/๓/๖๖	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่ การเกษตร สายแก้วยาว บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๔/๒/๖๖	๑๓/๓/๖๖	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่ การเกษตร สายหนองกกเรียง บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๔/๒/๖๖	๑๓/๓/๖๖	
รวม ๒๘ โครงการ		๓,๘๗๒,๓๗๐	๓,๒๙๗,๐๗๐.๐๖	๕๒๐,๓๐๐	๒๓	๑	๔				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	กองการศึกษาฯ	-	-	
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	กองการศึกษาฯ	-	-	
๓	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	กองการศึกษาฯ	-	-	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	/	กองการศึกษาฯ	-	-	
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	/	กองการศึกษาฯ	-	-	
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง	๓๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	กองการศึกษาฯ	-	-	
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ	๓๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	กองการศึกษาฯ	-	-	
๘	อาหารกลางวัน ศพด.บ้านม่วง	๒๕๗,๒๕๐	๒๕๗,๒๕๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	
๙	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๒๐/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๑๐	ค่าหนังสือเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๒๐/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๑๑	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๘/๖/๖๖	๑๘/๖/๖๖	
๑๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๘/๖/๖๖	๑๘/๖/๖๖	
๑๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	-	-	/	กองการศึกษาฯ	-	-	
๑๔	อาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยค้อ	๑๕๔,๓๕๐	๑๕๔,๓๕๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๕	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๒๐/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๑๖	ค่าหนังสือเรียน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๒๐/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๑๗	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๘/๖/๖๖	๑๘/๖/๖๖	
๑๘	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๘/๖/๖๖	๑๘/๖/๖๖	
๑๙	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	๐	-	-	/	กองการศึกษาฯ	-	-	
๒๐	อุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลบ้านม่วง	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๘,๒๕๐	๓๕๑,๗๕๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๓/๑๑/๖๕	๓๐/๙/๖๖	งบประมาณคงเหลือนำส่งคืนคลังจังหวัด
๒๑	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวน้อมนำศาสตร์พระราชาก่อเกิดปัญญาที่ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๑๙/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๒๒	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์สมุนไพรรักษาในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๒๔/๗/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๒๓	โครงการชีวิตวัยใส-ห่างไกลโรค	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๒๔/๗/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๒๔	อุดหนุนโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ราษฎรสมาคุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๑๔/๗/๖๖	๓๐/๙/๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๕	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๘๐	๒๐	/	-	-	สำนักปลัด	๗/๖/๖๖	๒๒/๖/๖๖	
๒๖	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๒๐	๑๘๐	/	-	-	สำนักปลัด	๗/๖/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๒๗	โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๖/๑/๖๖	๓๐/๑/๖๖	
๒๘	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาดเสริม หมู่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๑/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๒๙	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๑/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๓๐	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง หมู่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๑/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๓๑	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๒๐/๙/๙๙	๓๐/๙/๖๖	
๓๒	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังมน หมู่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๘/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๓๓	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๘/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณที่ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๔	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๒/๙/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๓๕	โครงการสูงวัย สูงค่า ใจเป็นสุข	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองสวัสดิการฯ	๕/๔/๖๖	๑๕/๔/๖๖	
๓๖	โครงการเพื่อนชวนเพื่อนการเฝ้าระวังการคุ้มครองเด็กล่อลวงละเมิดทางเพศ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองสวัสดิการฯ	๑๓/๖/๖๖	๒๓/๖/๖๖	
๓๗	โครงการสร้างเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์น้อยสู่ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	กองสวัสดิการฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๓๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบาทบาทสตรีตำบลบ้านม่วง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	กองสวัสดิการฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๓๙	อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอสังขามตามโครงการผลิตพืชปลอดภัย (ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหน่วยงานที่ขอรับไม่สามารรถดำเนินการได้ทัน
๔๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๓๓๘,๐๐๐	๔,๐๘๓,๙๐๐	๒๕๔,๑๐๐	/	-	-	กองสวัสดิการฯ	๑๐/๑๐/๖๕	๑๐/๙/๖๖	
๔๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๘๗,๒๐๐	๑,๕๒๒,๐๐๐	๑๖๕,๒๐๐	/	-	-	กองสวัสดิการฯ	๑๐/๑๐/๖๕	๑๐/๙/๖๖	
๔๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	/	-	-	กองสวัสดิการฯ	๑๐/๑๐/๖๕	๑๐/๙/๖๖	
๔๓	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๒/๑๑/๖๕	๓๐/๙/๖๖	
รวม ๔๓ โครงการ		๙,๓๑๖,๒๐๐	๘,๓๔๙,๙๕๐	๑,๐๕๔,๒๕๐	๓๓	-	๑๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อปท.	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี การเลือกตั้ง
๒	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ๗ วัน อันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๖๔	๑,๕๓๖	/	-	-	สำนักปลัด	๒๙/๑๒/๖๕	๘/๑/๖๖	
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ๗ วัน อันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๐/๔/๖๖	๒๐/๔/๖๖	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๒๒/๓/๖๖	๓๐/๓/๖๖	
๕	โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยใน โรงเรียนและในสำนักงาน อบต.บ้านม่วง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณ ไม่เพียงพอ
๖	โครงการปกป้องเขตชุมชน พระมหากษัตริย์และรับฟังปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนตำบลบ้านม่วง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณ ไม่เพียงพอ
๗	โครงการฝึกอบรมอาสาจราจร (อุดหนุน สภ.นาजू)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๔/๗/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๘	โครงการป้องกันปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติด (อุดหนุน สภ.นาजू)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๔/๗/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
รวม ๘ โครงการ		๔๑๐,๐๐๐	๓๖๘,๔๖๔	๔๑,๕๓๖	๕	-	๓				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล บ้านม่วง	๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๒๔	๓,๗๗๖	/	-	-	สำนักปลัด	๒๐/๑๒/๖๕	๓๐/๙/๖๖	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านม่วง ด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	๑๓/๑๒/๖๕	๒๓/๑๒/๖๕	
๓	โครงการรักษา รักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	๓๐๐	/	-	-	สำนักปลัด	๘/๘/๖๖	๒๘/๘/๖๖	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตำบล บ้านม่วง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณ ไม่เพียงพอ
๕	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	๙๕,๗๐๐	๑๐๔,๓๐๐	/	-	-	สำนักปลัด, กองช่าง	๘/๓/๖๖	๑๘/๓/๖๖	
รวม ๕ โครงการ		๓๔๐,๐๐๐	๒๒๑,๖๒๔	๑๑๘,๓๗๖	๔	-	๑				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	-	-	/	สำนักปลัด	-	-	โอนไป -ค่าซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ
๒	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมและ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ อบต.บ้านม่วง	๒๐,๐๐๐	๑๖,๑๖๕	๓,๘๓๕	/	-	-	สำนักปลัด	๘/๓/๖๖	๑๘/๓/๖๖	
๓	ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	๑๕,๐๐๐	๘,๘๐๐	๖,๒๐๐	/	-	-	สำนักปลัด	๒๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	
๔	รายจ่ายอื่น (การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.บ้านม่วง)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๓๑/๘/๖๖	๑๐/๙/๖๖	
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๘/๕/๖๖	๓๐/๙/๖๖	
๖	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตำบล บ้านม่วง	๕,๐๐๐	๑,๘๐๐	๓,๒๐๐	/	-	-	กองคลัง	๓/๑/๖๖	๓๐/๓/๖๖	
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีตำบลบ้านม่วง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กองคลัง	๑๗/๗/๖๖	๒๗/๗/๖๖	
รวม ๗ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐	๑๕๖,๗๖๕	๑๓,๒๓๕	๖	-	๑				

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานประเพณี กลั้วย่น้ำว่า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	๒๐/๑๒/๖๕	๓๐/๑๒/๖๖	
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๖	๔	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	๒๔/๗/๖๖	๓/๘/๖๖	
รวม ๒ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๕๙,๙๙๖	๔	๒	-	-				

ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โต๊ะประชุม	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	๔๐๐	/	-	-	สำนักปลัด	๓/๒/๖๖	๑๓/๒/๖๖	
๒	เก้าอี้ทำงานแบบเบาะหนังมีพนักพิงสูง แบบล้อเลื่อน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๕/๒/๖๖	๒๕/๒/๖๖	
๓	โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)	๕,๕๐๐	๕,๒๕๐	๒๕๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๔/๒/๖๖	๒๔/๒/๖๖	
๔	เครื่องปรับอากาศ	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๘/๘/๖๖	๑๘/๘/๖๖	
๕	เครื่องบันทึกเสียง	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๕/๘/๖๖	๒๕/๘/๖๖	
๖	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	สำนักปลัด	๒๕/๔/๖๖	๕/๕/๖๖	
๗	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณ ไม่เพียงพอ
๘	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๘/๑/๖๖	๒๘/๑/๖๖	
๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด)	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๘/๑/๖๖	๒๘/๑/๖๖	
๑๐	เก้าอี้ทำงาน (งานวางแผนฯ)	๒,๐๐๐	๑,๙๕๐	๕๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๕/๒/๖๖	๒๕/๒/๖๖	
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (งานวางแผนฯ)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๗/๑/๖๖	๒๗/๑/๖๖	
๑๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (งานวางแผนฯ)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๘/๑/๖๖	๒๘/๑/๖๖	
๑๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า (งานวางแผนฯ)	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๘/๑/๖๖	๒๘/๑/๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง (งานกองคลัง)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	/	-	-	กองคลัง	๑๘/๑/๖๖	๒๘/๑/๖๖	
๑๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง (งานกองคลัง)	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๐	/	-	-	กองคลัง	๑๘/๑/๖๖	๒๘/๑/๖๖	
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง (งานกองคลัง)	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐	/	-	-	กองคลัง	๑๙/๑/๖๖	๒๙/๑/๖๖	
๑๗	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว (ตรวจสอบภายใน)	๕,๕๐๐	๕,๒๕๐	๒๕๐	/	-	-	ตรวจสอบภายใน	๑๔/๒/๖๖	๒๔/๒/๖๖	
๑๘	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว (ตรวจสอบภายใน)	๒,๐๐๐	๑,๙๕๐	๕๐	/	-	-	ตรวจสอบภายใน	๑๕/๒/๖๖	๒๕/๒/๖๖	
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (ตรวจสอบภายใน)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	/	-	-	ตรวจสอบภายใน	๑๗/๑/๖๖	๒๗/๑/๖๖	
๒๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ตรวจสอบภายใน)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/	-	-	ตรวจสอบภายใน	๑๘/๑/๖๖	๒๘/๑/๖๖	
๒๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (ตรวจสอบภายใน)	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	/	-	-	ตรวจสอบภายใน	๑๘/๑/๖๖	๒๘/๑/๖๖	
๒๒	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด ๑๕ กิโลกรัม	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	/	-	-	กองการศึกษาฯ	๒๑/๘/๖๖	๓๑/๘/๖๖	
๒๓	โต๊ะทำงาน (กองสวัสดิการสังคม)	๕,๕๐๐	๕,๒๕๐	๒๕๐	/	-	-	กองสวัสดิการฯ	๑๕/๒/๖๖	๒๕/๒/๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๔	เก้าอี้ทำงานแบบเบาะหนังมีพนักพิงสูง แบบล้อเลื่อน (กองสวัสดิการสังคม)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/	-	-	กอง สวัสดิการฯ	๑๕/๒/๖๖	๒๕/๒/๖๖	
๒๕	แผงโซลาร์เซลล์	๒๕,๘๐๐	๒๕,๘๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๕/๓/๖๖	๒๕/๓/๖๖	
๒๖	เลื่อยโซ่ยนต์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	กองช่าง	๗/๘/๖๖	๑๘/๘/๖๖	
๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (กองช่าง)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๒๘/๖/๖๖	๘/๗/๖๖	
๒๘	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	๑๗/๑/๖๖	๒๗/๑/๖๖	
๒๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐	-	-	/	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณ ไม่เพียงพอ
๓๐	ปั๊มซับเมอร์ส	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๓๐/๕/๖๖	๙/๖/๖๖	
๓๑	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	๑๒,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๘/๕/๖๖	๒๘/๕/๖๖	
๓๒	ไม้ดับไฟ	๘,๓๐๐	๘,๓๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๓/๒/๖๖	๒๓/๒/๖๖	
๓๓	เครื่องเป่าลม	๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐	๐	/	-	-	สำนักปลัด	๑๓/๒/๖๖	๒๓/๒/๖๖	
รวม ๓๓ รายการ		๕๖๕,๔๐๐	๕๔๙,๑๕๐	๑๖,๒๕๐	๓๑	-	๒				