



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ที่ นค ๓๒๐๐๑/๓๗๘

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ผลสัมฤทธิ์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดทำการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บัดนี้ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายบันทึก)

### ปัญหาและอุปสรรค

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปีมีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

### ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

ทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สมดุลกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวภาณุชนา ชันแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นางสุนันทา คำสรดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ความเห็น นายก อบต.

ลงชื่อ

(นายอนูวรรธน์ ชานัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสว่าง จังหวัดหนองคาย

| ยุทธศาสตร์                                                        | แผนการดำเนินการทั้งหมด |            | อนุมัติงบประมาณ |            | ลงนามสัญญา   |            | เบิกจ่าย     |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                                                   | จำนวนโครงการ           | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ    | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ   |
| ๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                    | ๓๕                     | ๘,๗๓๑,๐๐๐  | ๓๕              | ๘,๗๓๑,๐๐๐  | ๓๕           | ๘,๗๒๑,๕๐๐  | ๑๔           | ๑,๔๑๓,๗๐๐  |
| ๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                      | ๔๕                     | ๑๐,๗๐๘,๗๖๕ | ๔๕              | ๑๐,๗๐๘,๗๖๕ | ๓๖           | ๙,๑๓๗,๒๙๕  | ๓๖           | ๙,๑๓๗,๒๙๕  |
| ๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน   | ๘                      | ๑๙๘,๗๐๐    | ๘               | ๑๙๘,๗๐๐    | ๕            | ๗๘,๖๐๔     | ๕            | ๗๘,๖๐๔     |
| ๔.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๖                      | ๓๖๐,๐๐๐    | ๖               | ๓๖๐,๐๐๐    | ๒            | ๑๖๑,๗๓๑    | ๒            | ๑๖๑,๗๓๑    |
| ๕.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                               | ๓๒                     | ๒,๓๖๖,๒๐๐  | ๓๒              | ๒,๓๖๖,๒๐๐  | ๒๕           | ๑,๙๑๗,๕๐๙  | ๒๕           | ๑,๙๑๗,๕๐๙  |
| ๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น             | ๒                      | ๖๐,๐๐๐     | ๒               | ๖๐,๐๐๐     | ๒            | ๖๐,๐๐๐     | ๒            | ๖๐,๐๐๐     |
| รวม                                                               | ๑๒๘                    | ๒๒,๔๒๔,๖๖๕ | ๑๒๘             | ๒๒,๔๒๔,๖๖๕ | ๑๐๕          | ๒๐,๐๗๖,๖๓๙ | ๘๔           | ๑๒,๗๖๘,๘๓๙ |

๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                        |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                               |          |
| ๑   | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                            | ๑๐๐,๐๐๐                       | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐             | -                      | -                    | /                   | กองช่าง               | -                        | -                             |          |
| ๒   | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านตาตเสริม หมู่ ๑                                                                                | ๓๘๖,๗๐๐                       | ๐                       | ๓๘๖,๗๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๑๕/๑๐/๖๗                 | ๑๓/๑/๖๘                       |          |
| ๓   | โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ ๒                                                                                            | ๓๙๑,๑๐๐                       | ๐                       | ๓๙๑,๑๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๑๘/๒/๖๘                  | ๑๘/๓/๖๘                       |          |
| ๔   | โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติป่าช้าบ้านหนอง หมู่ ๓                                                                                        | ๓๕๐,๐๐๐                       | ๐                       | ๓๕๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๒/๙/๖๗                   | ๓/๑๒/๖๗                       |          |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร<br>สายห้วยค้อ จากไร่นายลอย จันแก้ว ถึงไร่นาย<br>วิชัย อาคม บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔                | ๓๔๑,๑๐๐                       | ๓๓๑,๖๐๐                 | ๙,๕๐๐               | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๗/๖/๖๗                   | ๖/๘/๖๗                        |          |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร<br>สายนาเทิง จากไร่นางสงกรานต์ สุทธิโชติ ถึงไร่นาย<br>สงวนศักดิ์ อ่างมัจฉา บ้านวังมน หมู่ ๕ | ๓๔๕,๙๐๐                       | ๐                       | ๓๔๕,๙๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๖/๑๑/๖๗                  | ๓/๒/๖๘                        |          |
| ๗   | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน<br>บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖                                                                              | ๓๕๐,๐๐๐                       | ๐                       | ๓๕๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๑๘/๒/๖๘                  | ๑๘/๓/๖๘                       |          |
| ๘   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด<br>จากจุดสิ้นสุด ถึงบ้านนางทองแบน บุญกาวิ<br>บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗                                  | ๓๖๖,๘๐๐                       | ๐                       | ๓๖๖,๘๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๑๓/๘/๖๗                  | ๑๕/๑๐/๖๗                      |          |
| ๙   | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน<br>อบต.บ้านม่วง                                                                                    | ๒๓๑,๖๐๐                       | ๒๓๑,๖๐๐                 | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๒๑/๓/๖๗                  | ๑๙/๖/๖๗                       |          |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร<br>สายนาหว้า จากจุดสิ้นสุด คสล.ถึงไร่นายผาย พิบุรณ์<br>บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗                   | ๑๙๙,๓๐๐                       | ๑๙๙,๓๐๐                 | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๔/๓/๖๗                   | ๒/๔/๖๗                        |          |

| ที่            | โครงการ                                                                          | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
|                |                                                                                  |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                               |          |
| ๑๑             | โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร<br>สายห้วยเชียงดา บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔         | ๑๕,๒๐๐                        | ๑๕,๒๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๒๑/๒/๖๗                  | ๓/๓/๖๗                        |          |
| ๑๒             | โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร<br>สายห้วยไร่ บ้านวังมน หมู่ ๕               | ๖,๖๐๐                         | ๖,๖๐๐                   | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๑๑/๑/๖๗                  | ๙/๒/๖๗                        |          |
| ๑๓             | โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร<br>(สายภูป่ายาง) บ้านตาดเสริม หมู่ ๑         | ๙,๘๐๐                         | ๙,๘๐๐                   | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๑๑/๑/๖๖๗                 | ๒๔/๒/๖๗                       |          |
| ๑๔             | โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร<br>(สายนาหว่า) บ้านม่วง หมู่ ๒               | ๔๒,๘๐๐                        | ๔๒,๘๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๑๑/๑/๖๖๗                 | ๒๔/๒/๖๗                       |          |
| ๑๕             | โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร<br>(สายไร่ นางนันทวัน อาจดา) บ้านหนอง หมู่ ๓ | ๓,๐๐๐                         | ๓,๐๐๐                   | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๑๑/๑/๖๖๗                 | ๒๔/๒/๖๗                       |          |
| ๑๖             | โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร<br>(สายภูยาง) บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔             | ๑๒,๔๐๐                        | ๑๒,๔๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๑๑/๑/๖๖๗                 | ๒๔/๒/๖๗                       |          |
| ๑๗             | โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร<br>(สายนาเทิง) บ้านวังมน หมู่ ๕              | ๑๒,๔๐๐                        | ๑๒,๔๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๑๑/๑/๖๖๗                 | ๒๔/๒/๖๗                       |          |
| ๑๘             | โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร<br>(สายห้วยไร่) บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖          | ๑๗,๘๐๐                        | ๑๗,๘๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๑๑/๑/๖๖๗                 | ๒๔/๒/๖๗                       |          |
| ๑๙             | โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร<br>(สายหนองกกเรียง) บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗      | ๘,๙๐๐                         | ๘,๙๐๐                   | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๑๑/๑/๖๖๗                 | ๒๔/๒/๖๗                       |          |
| รวม ๑๙ โครงการ |                                                                                  | ๓,๑๙๑,๔๐๐                     | ๘๙๑,๔๐๐                 | ๒,๓๐๐,๐๐๐           | ๑๒                     | ๖                    | ๑                   | -                     | -                        | -                             |          |

โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                       |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                               |          |
| ๑   | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายห้วยหนอง<br>นานางพุธ โฉมมงคล ถึงไร่นายเขียน ชัยวงศา<br>บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖                            | ๓๔๑,๗๐๐                       | ๓๔๑,๗๐๐                 | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๒๖/๖/๖๗                  | ๒๐/๘/๖๗                       |          |
| ๒   | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายภูถ้ำ จากไร่นาย<br>ภูมิมิน ถึงไร่นายสำราญ ปานสีดา<br>บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖                              | ๑๘๐,๖๐๐                       | ๑๘๐,๖๐๐                 | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๒๖/๖/๖๗                  | ๒๗/๘/๖๗                       |          |
| ๓   | โครงการก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายน้ำตกท่ายาก จากจุดสิ้นสุด ถึงถนน นพค.๒๕<br>บ้านตาดเสริม หมู่ที่ ๑                      | ๓๐๙,๗๐๐                       | ๐                       | ๓๐๙,๗๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๒๐/๑๒/๖๗                 | ๒๐/๓/๖๘                       |          |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายห้วยเหี้ย จากทางหลวงชนบท ถึงไร่นาย<br>สมชาย อ่างมัจฉา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒                    | ๑๕๐,๐๐๐                       | ๐                       | ๑๕๐,๐๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๕/๑๒/๖๘                  | ๕/๕/๖๘                        |          |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่<br>การเกษตร จากไร่นายพรชัย ฤทธิพิศ ถึงไร่นาง<br>เทียง เศษจำปา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒        | ๒๔๗,๑๐๐                       | ๐                       | ๒๔๗,๑๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๒๐/๑๒/๖๗                 | ๒๐/๓/๖๘                       |          |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน<br>นางจอมศรี แก้วทำมั่ง ถึงบ้านนางวรัญญา โชคมงคล<br>บ้านหนอง หมู่ที่ ๓                    | ๗๕,๓๐๐                        |                         | ๗๕,๓๐๐              | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๒๓/๓/๖๘                  | ๒๕/๕/๖๘                       |          |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>จากบ้านนางสังวาลย์ เหลืองาม ถึงบ้านนางบุญเที่ยง<br>รวมสิน บ้านหนอง หมู่ที่ ๓                   | ๕๒,๗๐๐                        | ๐                       | ๕๒,๗๐๐              | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๒๓/๓/๖๘                  | ๒๕/๕/๖๘                       |          |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่<br>การเกษตร จากไร่นางกาญจนา วงสาพันธ์ ถึงไร่นาย<br>เฉลิม คำจริงดี บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๔ | ๒๘๔,๗๐๐                       | ๐                       | ๒๘๔,๗๐๐             | -                      | -                    | /                   | กองช่าง               | -                        | -                             |          |
|     | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๔                                                     | ๑๑๔,๒๐๐                       | ๐                       | ๑๑๔,๒๐๐             | -                      | -                    | /                   | กองช่าง               | -                        | -                             |          |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                 |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                               |          |
| ๙   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่<br>การเกษตร สายห้วยฮ่อม จากไร่นางหนูดำ อินทะ<br>ปัญญา ถึงไร่นางอภิญญา เสนาฤทธิ์ บ้านวังมน หมู่ ๕  | ๑๓๗,๘๐๐                       | ๐                       | ๑๓๗,๘๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๖/๑๑/๖๖                  | ๓/๒/๖๗                        |          |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่<br>การเกษตร สายห้วยโป่ง จากไร่ นางลำไพล ลำงาม<br>ถึงไร่นายเหล็ก ทุมณี บ้านวังมน หมู่ที่ ๕         | ๒๕๐,๙๐๐                       | ๐                       | ๒๕๐,๙๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๖/๑๑/๖๗                  | ๓/๒/๖๘                        |          |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายห้วยหนอง<br>น่านางพุฒ โฉมมงคล<br>ถึงไร่นายเขียน ชัยวงศา บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖                                     | ๓๔๑,๗๐๐                       | ๓๔๑,๗๐๐                 | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองช่าง               | ๒๖/๖/๖๗                  | ๑๐/๓/๖๗                       |          |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่<br>การเกษตร สายห้วยไร่ จากท่อลอดเหลี่ยม ถึงไร่<br>นางสาวเพ็ญภา พลดี บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖        | ๑๕๐,๑๐๐                       | ๐                       | ๑๕๐,๑๐๐             | -                      | /                    | -                   | กองช่าง               | ๔/๑๒/๖๗                  | ๑/๒/๖๘                        |          |
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่<br>การเกษตร สายหนองกกเรียง จากไร่<br>นายแดง เนาว์ไฉน ถึงไร่นางสมร อางตา<br>บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ ๗ | ๑๙๐,๗๐๐                       | ๐                       | ๑๙๐,๗๐๐             | -                      | -                    | /                   | กองช่าง               | -                        | -                             |          |
| ๑๕  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่<br>การเกษตร สายนาหว้า จากจุดสิ้นสุด ถึงไร่<br>นายสามารถ เหลืองงาม บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ ๗          | ๑๙๙,๓๐๐                       | ๐                       | ๑๙๙,๓๐๐             | -                      | -                    | /                   | กองช่าง               | -                        | -                             |          |
| ๑๖  | โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์<br>อบต.บ้านม่วง                                                                                              | ๒,๘๐๐,๐๐๐                     | ๐                       | ๒,๘๐๐,๐๐๐           | -                      | -                    | /                   | กองช่าง               | -                        | -                             |          |
|     | รวม ๑๖ โครงการ                                                                                                                                  | ๕,๕๓๙,๖๐๐                     | ๕๒๒,๓๐๕                 | ๕,๐๑๗,๓๐๐           | ๓                      | ๘                    | ๕                   | -                     | -                        | -                             |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ที่ | โครงการ                                                                   | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                               |                                                            |
| ๑   | ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                            | ๑๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | กองการศึกษาฯ          | -                        | -                             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๒   | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้                                                 | ๑๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | กองการศึกษาฯ          | -                        | -                             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๓   | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          | ๑๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐             | -                      | -                    | /                   | กองการศึกษาฯ          | -                        | -                             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๔   | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด<br>การศึกษาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก       | ๑๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | กองการศึกษาฯ          | -                        | -                             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๕   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง    | ๓๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | กองการศึกษาฯ          | -                        | -                             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๖   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ | ๓๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | กองการศึกษาฯ          | -                        | -                             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                               |          |
| ๗   | อาหารกลางวัน ศพด.บ้านม่วง                                                                                                                                                                                                                      | ๓๘๓,๖๗๐                       | ๒๘๐,๔๘๕                 | ๑๐๓,๑๘๕             | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๐/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๘   | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สนับสนุน<br>การจัดประสบการณ์เรียนรู้                                                                                                                                                                             | ๑๐๖,๔๘๘                       | ๖๒,๔๒๔                  | ๔๔,๐๖๔              | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๑/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๙   | ค่าหนังสือเรียน                                                                                                                                                                                                                                | ๑๑,๖๐๐                        | ๔,๔๐๐                   | ๗,๒๐๐               | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๑/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๑๐  | ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                                                                                                                                                                                             | ๑๖,๘๒๐                        | ๖,๓๘๐                   | ๑๐,๔๔๐              | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๑/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๑๑  | ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                                                                                                                                                                                          | ๑๘,๘๕๐                        | ๗,๑๕๐                   | ๑๑,๗๐๐              | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๑/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๑๒  | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                        | ๒๖,๙๑๒                        | ๑๐,๒๐๐                  | ๑๖,๗๑๒              | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๑/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๑๓  | อาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยค้อ                                                                                                                                                                                                                   | ๒๓๘,๑๔๐                       | ๑๔๓,๒๔๔                 | ๙๔,๘๙๖              | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๐/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๑๔  | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สนับสนุน<br>การจัดประสบการณ์เรียนรู้                                                                                                                                                                             | ๔๙,๕๗๒                        | ๒๗,๕๔๐                  | ๒๒,๐๓๒              | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๑/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๑๕  | ค่าหนังสือเรียน                                                                                                                                                                                                                                | ๕,๔๐๐                         | ๑,๖๐๐                   | ๓,๘๐๐               | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๑/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๑๖  | ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                                                                                                                                                                                             | ๗,๘๓๐                         | ๒,๓๒๐                   | ๕,๕๑๐               | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๑/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๑๗  | ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                                                                                                                                                                                          | ๘,๗๗๕                         | ๒,๖๐๐                   | ๖,๑๗๕               | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๑/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๑๘  | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                        | ๑๒,๕๒๘                        | ๓,๗๐๐                   | ๘,๘๒๘               | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑/๑๑/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๑๙  | อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ.                                                                                                                                                                                                            | ๖๘๓,๒๘๐                       | ๕๒๘,๙๘๓                 | ๑๕๔,๒๙๗             | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๒๔/๑๐/๖๖                 | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๒๐  | อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                                                                       | ๑๙๘,๙๐๐                       | ๑๓๖,๘๖๙                 | ๖๒,๐๓๑              | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๒๔/๑๐/๖๖                 | ๓๐/๙/๖๗                       |          |
| ๒๑  | อุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน<br>ในโรงเรียนในเขตตำบลบ้านม่วง                                                                                                                                                                        | ๑,๖๒๐,๐๐๐                     | ๑,๓๗๒,๘๐๐               | ๒๔๗,๒๐๐             | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑๙/๙/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๖                       |          |
| ๒๒  | อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยง<br>ชีวน้อมนำศาสตร์พระราชาเกิดปัญญาที่ยั่งยืน                                                                                                                                                           | ๒๕,๐๐๐                        | ๒๕,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๒๔/๗/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๖                       |          |
| ๒๓  | อุดหนุนโครงการอนุรักษ์สมุนไพรรักษาในท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                   | ๑๕,๐๐๐                        | ๑๐,๐๐๐                  | ๕,๐๐๐               | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๒๔/๗/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๖                       |          |
| ๒๔  | โครงการชีวิตวัยใส-ห่างไกลโรค                                                                                                                                                                                                                   | ๑๐,๐๐๐                        | ๑๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑๔/๗/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๖                       |          |
| ๒๕  | อุดหนุนโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน<br>ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐา<br>ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา<br>เจ้าฟ้ามหจักรวชิรสิรินธร มหาวชิราลงกรณ<br>วรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒนามหารัฐสีมา<br>คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑๔/๗/๖๗                  | ๓๐/๙/๖๗                       |          |



| ที่ | โครงการ                                                                                                        | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                                   |          |
| ๒๖  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม                                                                            | ๓๕๒,๐๐๐                       | ๓๕๒,๐๐๐                 | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๘/๑๐/๖๖                  | ๒๒/๙/๖๗                           |          |
| ๒๗  | โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                    | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑/๑๐/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                           |          |
| ๒๘  | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก                                                                          | ๗๐,๐๐๐                        | ๖๙,๐๐๐                  | ๑,๐๐๐               | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๒๒/๔/๖๗                  | ๓๐/๙/๖๗                           |          |
| ๒๙  | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                                                          | ๔๐,๐๐๐                        | ๔๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๒/๕/๖๗                   | ๑๕/๗/๖๗                           |          |
| ๓๐  | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน บ้านตาตเสริม หมู่ ๑ | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑/๙/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           |          |
| ๓๑  | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ ๒     | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑/๙/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           |          |
| ๓๒  | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน บ้านหนอง หมู่ ๓     | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑/๙/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           |          |
| ๓๓  | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน บ้านห้วยค้อ หมู่ ๔  | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑/๙/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           |          |
| ๓๔  | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน บ้านวังมน หมู่ ๕    | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑/๙/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           |          |
| ๓๕  | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖ | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑/๙/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           |          |
| ๓๖  | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน บ้านภูเขาทอง หมู่ ๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองสวัสดิการฯ         | ๑/๙/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           |          |

| ที่            | โครงการ                                                                                           | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่<br>สิ้นสุดการ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                   |                           |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                                   |                                                            |
| ๓๗             | โครงการรื้อรักดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ                                                              | ๖๐,๐๐๐                    | ๖๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองสวัสดิการฯ         | ๑๐/๔/๖๗                  | ๑๓/๔/๖๗                           |                                                            |
| ๓๘             | โครงการทักษะชีวิต พิชิตการจมน้ำ                                                                   | ๓๐,๐๐๐                    | ๓๐,๐๐๐                  | ๓๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -                   | กองสวัสดิการฯ         | ๓/๗/๖๗                   | ๑๘/๗/๖๗                           |                                                            |
| ๓๙             | โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและ<br>คนพิการ                                             | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | กองสวัสดิการฯ         | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๔๐             | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ<br>ผู้พิการ สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม                | ๔๐,๐๐๐                    | ๐                       | ๔๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | กองสวัสดิการฯ         | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๔๑             | โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ<br>สิทธิผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ                        | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | กองสวัสดิการฯ         | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๔๒             | อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอสังขาม<br>ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง<br>โพรงป่าตำบลบ้านม่วง | ๒๐,๐๐๐                    | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๕/๘/๖๗                   | ๑๐/๘/๖๗                           |                                                            |
| ๔๓             | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                             | ๔,๖๑๐,๐๐๐                 | ๔,๒๗๗,๘๐๐               | ๔,๖๑๐,๐๐๐           | /                      | -                    | -                   | กองสวัสดิการฯ         | ๑/๑๐/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                           |                                                            |
| ๔๔             | เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                              | ๑,๖๙๒,๐๐๐                 | ๑,๔๘๐,๘๐๐               | ๑,๖๙๒,๐๐๐           | /                      | -                    | -                   | กองสวัสดิการฯ         | ๑/๑๐/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                           |                                                            |
| ๔๕             | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                           | ๓๖,๐๐๐                    | ๑๒,๐๐๐                  | ๓๖,๐๐๐              | /                      | -                    | -                   | กองสวัสดิการฯ         | ๑/๑๐/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                           |                                                            |
| รวม ๔๕ โครงการ |                                                                                                   | ๑๐,๗๐๘,๗๖๕                | ๙,๑๓๗,๒๙๕               | ๑๐,๗๐๘,๗๖๕          | ๓๖                     | -                    | ๙                   | -                     | -                        | -                                 |                                                            |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

| ที่           | โครงการ                                                                                      | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                              |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                                   |                                                            |
| ๑             | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ๗ วันอันตราย<br>ช่วงเทศกาลปีใหม่                                   | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๒๙/๑๒/๖๕                 | ๘/๑/๖๖                            |                                                            |
| ๒             | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ๗ วันอันตราย<br>ช่วงเทศกาลสงกรานต์                                 | ๒๐,๐๐๐                        | ๑๙,๙๐๔                  | ๙๖                  | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑๑/๔/๖๗                  | ๑๗/๔/๖๗                           |                                                            |
| ๓             | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.                                                                    | ๘๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๘๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | สำนักปลัด             | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๔             | โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย<br>ในโรงเรียนและในสำนักงาน อบต.บ้านม่วง                     | ๓๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | สำนักปลัด             | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๕             | โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า                                                                 | ๑๘,๗๐๐                        | ๑๘,๗๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๙/๙/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           |                                                            |
| ๖             | โครงการปกป้องเขตชุมชนพระมหากษัตริย์<br>และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br>ตำบลบ้านม่วง | ๑๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | สำนักปลัด             | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๗             | โครงการฝึกอบรมอาสาจราจร<br>(อุดหนุน สก.นาจิว)                                                | ๑๐,๐๐๐                        | ๑๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑๐/๘/๖๗                  | ๓๐/๙/๖๗                           |                                                            |
| ๘             | โครงการป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดของ<br>ของยาเสพติด (อุดหนุน สก.นาจิว)                      | ๑๐,๐๐๐                        | ๑๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑๐/๘/๖๗                  | ๓๐/๙/๖๗                           |                                                            |
| รวม ๘ โครงการ |                                                                                              | ๑๙๘,๗๐๐                       | ๗๘,๖๐๔                  | ๑๒๐,๐๙๖             | ๕                      | -                    | ๓                   | -                     | -                        | -                                 |                                                            |

เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

| ที่           | โครงการ                                                                    | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
|               |                                                                            |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                                   |          |
| ๑             | โครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่าย<br>ความปลอดภัยในชุมชนและโรงเรียน | ๑๓๒,๙๘๖                       | ๒๐,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๒๐/๘๒/๖๗                 | ๓๐/๙/๖๗                           |          |
| รวม ๘ โครงการ |                                                                            | ๑๓๒,๙๘๖                       | ๑๓๒,๙๘๖                 | ๐                   | ๑                      | -                    | -                   | -                     | -                        | -                                 |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่           | โครงการ                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                  |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                                   |                                                            |
| ๑             | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบ้านม่วง                                                                                                       | ๑๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | สำนักปลัด             | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๒             | โครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย                                                                                                                        | ๑๐๐,๐๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑๓/๑๑/๖๖                 | ๓๐/๑๑/๖๖                          |                                                            |
| ๓             | โครงการรักษา รักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน                                                                                                               | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | สำนักปลัด             | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๔             | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ<br>สาธารณะ                                                                                               | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | สำนักปลัด             | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๕             | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารีตำบลบ้านม่วง | ๑๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | สำนักปลัด             | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๖             | เงินสำรองจ่าย                                                                                                                                    | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๖๑,๗๓๑                  | ๑๓๘,๒๖๙             | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด,<br>กองช่าง | ๑/๑๐/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                           |                                                            |
| รวม ๖ โครงการ |                                                                                                                                                  | ๓๖๐,๐๐๐                       | ๑๖๑,๗๓๑                 | ๑๙๘,๒๖๙             | ๒                      | -                    | ๔                   | -                     | -                        | -                                 |                                                            |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                          |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                                   |                       |
| ๑   | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย                                                                                                                          | ๕,๐๐๐                         | ๐                       | ๕,๐๐๐               | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑๘/๓/๖๗                  | ๑๘/๓/๖๗                           | ไม่ได้ใช้<br>งบประมาณ |
| ๒   | โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมและ<br>ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร<br>สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง<br>และลูกจ้างของ อบต.บ้านม่วง | ๒๐,๐๐๐                        | ๑๗,๔๗๐                  | ๒,๕๓๐               | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๖/๒/๖๗                   | ๑๘/๓/๖๗                           |                       |
| ๓   | ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย<br>ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                                                             | ๑๕,๐๐๐                        | ๘,๘๐๐                   | ๖,๒๐๐               | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑/๑๐/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                           |                       |
| ๔   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส<br>มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ<br>๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗                 | ๒๐,๐๐๐                        | ๗,๑๕๕                   | ๑๒,๘๔๕              | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑/๑๐/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                           |                       |
| ๕   | โครงการ ๑ อปท. ๑ สวน สมุนไพร เฉลิม<br>พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา<br>๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗            | ๒๐,๐๐๐                        | ๑,๒๐๐                   | ๑๘,๘๐๐              | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด             | ๑/๗/๖๗                   | ๓๐/๘/๖๗                           |                       |
| ๖   | รายจ่ายอื่น<br>(การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>อบต.บ้านม่วง)                                                                                    | ๑๕,๐๐๐                        | ๑๕,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองคลัง               | ๑/๗/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           |                       |
| ๗   | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                             | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | /                      | -                    | -                   | กองคลัง               | ๑/๑๐/๖๖                  | ๓๐/๙/๖๗                           | ไม่ได้ใช้<br>งบประมาณ |
| ๘   | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และการ<br>ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตำบลบ้านม่วง                                                                            | ๕,๐๐๐                         | ๒,๒๖๔                   | ๒,๗๓๖               | /                      | -                    | -                   | กองคลัง               | ๓/๑/๖๗                   | ๓๐/๗/๖๗                           |                       |

| ที่           | โครงการ                                              | งบประมาณ<br>ตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                      |                               |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                                   |                                                                                                                                  |
| ๙             | โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน | ๑๐๐,๐๐๐                       | ๒๒,๕๖๐<br>๔๕,๐๐๐        | ๓๒,๔๔๐              | /                      | -                    | -                   | กองคลัง               | ๙/๔/๖๗                   | ๘/๕/๖๗                            | โอนไป ๔๕,๐๐๐บาท<br>-เงินช่วยเหลือ<br>การศึกษาบุตร<br>๓๐,๐๐๐ บาท<br>-วัสดุคอมพิวเตอร์<br>๕,๐๐๐ บาท<br>วัสดุก่อสร้าง<br>๑๐,๐๐๐ บาท |
| รวม ๙ โครงการ |                                                      | ๒๒๐,๐๐๐                       | ๑๑๙,๔๔๙                 | ๑๐๐,๕๕๑             | ๙                      | -                    | -                   |                       | -                        | -                                 |                                                                                                                                  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่           | โครงการ                           | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
|               |                                   |                           |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |                                   |          |
| ๑             | โครงการจัดงานประเพณี กลั้วยน้ำว้า | ๔๐,๐๐๐                    |                         | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑๔/๑๒/๖๖                 | ๓๐/๑๒/๖๖                          |          |
| ๒             | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | ๒๐,๐๐๐                    |                         | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองการศึกษาฯ          | ๑๑/๗/๖๗                  | ๒๐/๗/๖๗                           |          |
| รวม ๒ โครงการ |                                   | ๖๐,๐๐๐                    | ๖๐,๐๐๐                  | ๖๐,๐๐๐              | ๒                      | -                    | -                   | -                     | -                        | -                                 |          |



ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๗ ดังนี้

| ที่ | โครงการ                                                               | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ   | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                       |                           |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |                          |                                   |                                            |
| ๑   | เก้าอี้ทำงาน                                                          | ๖,๐๐๐                     | ๕,๕๐๐                   | ๕๐๐                 | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด               | ๓๐/๔/๖๗                  | ๒๙/๕/๖๗                           |                                            |
| ๒   | ตู้เหล็ก                                                              | ๕,๐๐๐                     | ๕,๐๐๐                   | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด               | ๓๐/๔/๖๗                  | ๒๙/๕/๖๗                           |                                            |
| ๓   | รถนั่งส่วนกลาง                                                        | ๙๖๕,๐๐๐                   | ๘๕๐,๐๐๐                 | ๑๑๕,๐๐๐             | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด               | ๑๙/๒/๖๗                  | ๒๐/๒/๖๗                           | โอนไป<br>รถบรรทุก<br>(ดีเซล)<br>๘๕๐,๐๐๐บาท |
| ๔   | รถบรรทุก (ดีเซล)                                                      | ๘๕๐,๐๐๐                   | ๗๒๙,๐๐๐                 | ๑๒๑,๐๐๐             | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด               | ๒๓/๓/๖๗                  | ๒/๘/๙๗                            |                                            |
| ๕   | กล้องวงจรปิด                                                          | ๖๒,๒๐๐                    | ๕๙,๐๐๐                  | ๓,๒๐๐               | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด               | ๕/๙/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           |                                            |
| ๖   | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ                                                   | ๑๐๐,๐๐๐                   | ๘๙,๐๐๐                  | ๑๑,๐๐๐              | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด               | ๔/๔/๖๗                   | ๓/๕/๖๗                            |                                            |
| ๗   | เก้าอี้ทำงาน                                                          | ๓,๐๐๐                     | ๒,๔๕๐                   | ๕๕๐                 | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด<br>งานวางแผนฯ | ๓๐/๔/๖๗                  | ๒๙/๕/๖๗                           |                                            |
| ๘   | เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                     | ๒,๕๐๐                     | ๒,๕๐๐                   | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด               | ๑๔/๕/๖๗                  | ๑๓/๖/๖๗                           |                                            |
| ๙   | เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว                                              | ๖,๐๐๐                     | ๓,๙๘๐                   | ๒,๐๒๐               | /                      | -                    | -                   | กองคลัง                 | ๒๙/๘/๖๗                  | ๒๘/๙/๖๗                           |                                            |
| ๑๐  | ตู้เหล็ก                                                              | ๖,๐๐๐                     | ๐                       | ๖,๐๐๐               | -                      | -                    | /                   | ตรวจสอบ<br>ภายใน        | -                        | -                                 | ไม่ได้ดำเนินการ                            |
| ๑๑  | โต๊ะทำงาน                                                             | ๖,๐๐๐                     | ๕,๗๙๐                   | ๒๑๐                 | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด<br>ป้องกันฯ   | ๓๐/๔/๖๗                  | ๒๙/๕/๖๗                           |                                            |
| ๑๒  | เก้าอี้ทำงาน                                                          | ๓,๐๐๐                     | ๒,๔๕๐                   | ๕๕๐                 | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด<br>ป้องกันฯ   | ๑๘/๑/๖๖                  | ๒๘/๑/๖๖                           |                                            |
| ๑๓  | เครื่องปรับอากาศ                                                      | ๒๔,๙๐๐                    | ๒๔,๙๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด<br>ป้องกันฯ   | ๑๔/๕/๖๗                  | ๑๓/๖/๖๗                           |                                            |
| ๑๔  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล<br>(ป้องกันฯ)                        | ๒๔,๐๐๐                    | ๒๔,๐๐๐                  | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด<br>ป้องกันฯ   | ๑๔/๕/๖๗                  | ๑๓/๖/๖๗                           |                                            |
| ๑๕  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง<br>ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | ๔,๑๐๐                     | ๔,๑๐๐                   | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด<br>ป้องกันฯ   | ๑๔/๕/๖๗                  | ๑๓/๖/๖๗                           |                                            |

| ที่           | โครงการ                           | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | วันที่เริ่ม<br>ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด<br>การ<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                                   |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|               |                                   |                           |                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                        |                          |                                   |                                                            |
| ๑๖            | เครื่องสำรองไฟฟ้า                 | ๒,๕๐๐                     | ๒,๕๐๐                   | ๐                   | /                      | -                    | -                   | สำนักปลัด<br>(ป้องกัน) | ๑๔/๕/๖๗                  | ๑๓/๖/๖๗                           |                                                            |
| ๑๗            | โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว             | ๑๒,๐๐๐                    | ๐                       | ๑๒,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | กองการศึกษาฯ           | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๑๘            | เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว          | ๖,๐๐๐                     | ๐                       | ๖,๐๐๐               | -                      | -                    | /                   | กองการศึกษาฯ           | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๑๙            | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง | ๕,๐๐๐                     | ๐                       | ๕,๐๐๐               | -                      | -                    | /                   | กองการศึกษาฯ           | ๙/๙/๖๗                   | ๓๐/๙/๖๗                           | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| ๒๐            | โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว             | ๑๒,๐๐๐                    | ๔,๔๔๐                   | ๗,๕๖๐               | /                      | -                    | -                   | กองสวัสดิการ<br>สังคม  | ๒๖/๗/๖๗                  | ๒๕/๘/๖๗                           |                                                            |
| ๒๑            | เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว          | ๖,๐๐๐                     | ๓,๔๕๐                   | ๒,๕๕๐               | /                      | -                    | -                   | กองสวัสดิการ<br>สังคม  | ๒๖/๗/๖๗                  | ๒๕/๘/๖๗                           |                                                            |
| ๒๒            | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๐๐๐                     | ๕,๐๐๐                   | ๐                   | /                      | -                    | -                   | กองสวัสดิการ<br>สังคม  | ๑๔/๕/๖๗                  | ๑๓/๖/๖๗                           |                                                            |
| ๒๓            | โปรแกรมคอมพิวเตอร์                | ๓๐,๐๐๐                    | ๐                       | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                    | /                   | กองช่าง                | -                        | -                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>งบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ |
| รวม ๒๓ รายการ |                                   | ๒,๑๔๖,๒๐๐                 | ๑,๘๒๓,๐๖๐               | ๓๒๓,๑๔๐             | ๑๘                     | -                    | ๕                   |                        | -                        | -                                 |                                                            |