



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ที่ นค ๓๒๐๐๑/๔๐๘

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผลสัมฤทธิ์

สำนักปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดทำการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) บัดนี้ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวพานุชณา ชันแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นางสุนันทา คำสรดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ความเห็น นายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายอนุวรรตน์ ชาน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)
(ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสว่าง จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านม่วง ปริมาณงาน เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	✓	๐.-	รายจ่ายค้างจ่าย ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านตาตเสริม หมู่ ๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ขนาดท่อ ๔ นิ้ว ยาว ๑,๑๐๐ เมตร	๓๘๖,๗๐๐.-	๑๕/๑๐/๖๗ - ๑๓/๑/๖๘	✓	-	-	๓๗๙,๘๐๐.-	รายจ่ายค้างจ่าย ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่ การเกษตร สายนาเหิง จากไร่ นางสงกรานต์ สุทธิโชติ ถึงไร่ นายสงวนศักดิ์ อ่างมัจฉา บ้านวังมน หมู่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร สายนาเหิง จากไร่ นางสงกรานต์ สุทธิโชติ ถึงไร่ นายสงวนศักดิ์ อ่างมัจฉา ปริมาณงาน ขนาดถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๕,๙๐๐.-	๕/๑๑/๖๗ - ๓/๒/๖๘	✓	-	-	๓๑๙,๐๐๐.-	รายจ่ายค้างจ่าย ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๔	โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ ๒	ขยายท่อประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ขนาดท่อ ๔ นิ้ว ยาว ๑,๑๐๐ เมตร	๓๙๑,๑๐๐.-	๑๘/๑๒/๖๗ - ๒๑/๓/๖๘	✓	-	-	๓๙๑,๑๐๐.-	รายจ่ายค้างจ่าย ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๕	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร	๓๖๖,๘๐๐.-	๑๘/๑๒/๖๗ - ๑๗/๓/๖๗	✓	-	-	๓๐๘,๒๐๐.-	รายจ่ายค้างจ่าย ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
รวม ๕ โครงการ			๑,๕๙๐,๕๐๐.-	-	๔	-	๑	๑,๓๙๘,๑๐๐.-	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน (ซอย ๒) บ้านม่วง หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงพื้นผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (ซอย ๒) ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒ ตารางเมตร	๓๕๔,๒๐๐.-	๑๓/๑/๖๘ – ๑๓/๔/๖๘	-	✓	-	๐.-	
๒	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน (ซอย ๘) บ้านม่วง หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงพื้นผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (ซอย ๘) ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๔ ตารางเมตร	๕๖๔,๐๐๐.-	๑๓/๑/๖๘ – ๑๓/๔/๖๘	-	✓	-	๐.-	
	รวม ๒ โครงการ		๙๑๘,๒๐๐.-	-	-	๒	-	๐.-	

โครงการเงินสะสม ปี ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง จากไร่ นางลำไพ ลำงาม ถึงไร่นายเหล็ก ทุมณี บ้านวังมน หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง จากไร่ นางลำไพ ลำงาม ถึงไร่ นายเหล็ก ทุมณี ปริมาณงาน ขนาด ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๙๐๐.-	๕/๑๑/๖๗ - ๓/๒/๖๘	✓	-	-	๒๓๙,๒๐๐.-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยฮ่อม จากไร่ นางหนูดำ อินทะปัญญา ถึงไร่ นางอภิญญา เสนาฤทธิ์ บ้านวังมน หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยฮ่อม จากไร่ นางหนูดำ อินทะปัญญา ถึงไร่ นางอภิญญา เสนาฤทธิ์ ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓๗,๘๐๐.-	๖/๑๑/๖๗ - ๓/๒/๖๘	✓	-	-	๑๓๑,๐๐๐.-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไร่ จากท่อลอด เหลี่ยม ถึงไร่นางสาวเพ็ญภา พลดี บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไร่ จากท่อลอดเหลี่ยม ถึงไร่ นางสาวเพ็ญภา พลดี ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๑๐๐.-	๓/๑๒/๖๗ - ๕/๒/๖๘	✓	-	-	๑๓๑,๙๐๐.-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร จากไร่ นายพรชัย ฤทธิทิศ ถึงไร่ นางเที่ยง เศษจำปา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร จากไร่ นายพรชัย ฤทธิทิศ ถึงไร่ นางเที่ยง เศษจำปา ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๗,๑๐๐.-	๒๐/๑๒/๖๗ - ๑๗/๓/๖๘	✓	-	-	๒๓๘,๕๐๐.-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกท่ายาก จากจุดสิ้นสุด ถึงถนน นพค.๒๕ บ้านตาดเสริม หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกท่ายาก จากจุดสิ้นสุด ถึงถนน นพค.๒๕ ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๙,๗๐๐.-	๒๐/๑๒/๖๗ - ๑๗/๓/๖๘	✓	-	-	๒๙๖,๒๐๐.-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญ เศษจำปา ถึงบ้าน นายสนั่น ฮามพันเมือง บ้านตาดเสริม หมู่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญ เศษจำปา ถึงบ้าน นายสนั่น ฮามพันเมือง ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๒.๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๔,๘๐๐.-	๒๐/๑/๖๘ - ๑๗/๔/๖๘	✓	-	-	๕๒,๕๐๐.-	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเหี้ย จากทางหลวงชนบท ถึงไร่ นายสมชาย อ่างมัจฉา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเหี้ย จากทางหลวงชนบท ถึงไร่ นายสมชาย อ่างมัจฉา ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐.-	๔/๒/๖๘ - ๒๕/๓/๖๘	✓	-	-	๑๔๓,๓๐๐.-	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจอมศรี แก้วทำมั่ง ถึงบ้าน นางวรัญญา ไชคมงคล บ้านหนอง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจอมศรี แก้วทำมั่ง ถึงบ้านนางวรัญญา ไชคมงคล ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๕,๓๐๐.-	๒๖/๓/๖๘ - ๒๔/๖/๖๘	-	✓	-	๐.-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสังวาลย์ เหลืองาม ถึงบ้าน นางบุญเที่ยง รวมสิน บ้านหนอง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสังวาลย์ เหลืองาม ถึงบ้านนางบุญเที่ยง รวมสิน ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๒,๗๐๐.-	๒๖/๓/๖๘ - ๒๔/๖/๖๘	-	✓	-	๐.-	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร จากไร่นางกาญจนา วงสาพัน ถึงไร่ นายเฉลิม คำจริงดี บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร จากไร่นาง กาญจนา วงสาพัน ถึงไร่ นายเฉลิม คำจริงดี ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๔,๗๐๐.-	-	-	-	✓	๐.-	
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๔,๒๐๐.-	-	-	-	✓	๐.-	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร สายหนองกกเรียง จากไร่นายแดง เนาว์โน้ย ถึงไร่ นางสมร อาจตา บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร สายหนองกกเรียง จากไร่นายแดง เนาว์โน้ย ถึงไร่ นางสมร อาจตา ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๐,๗๐๐.-	-	-	-	✓	๐.-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร สายนาหว่า จากจุดสิ้นสุด ถึงไร่ นายสามารถ เหลืองงาม บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร สายนาหว่า จากจุดสิ้นสุด ถึงไร่ นายสามารถ เหลืองงาม ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๙,๓๐๐.-	๒๗/๓/๖๘ – ๒๕/๖/๖๘	-	✓	-	๐.-	
๑๔	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ปริมาณขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๒,๘๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	✓	๐.-	
รวม ๑๔ โครงการ			๔,๕๑๘,๔๐๐.-	-	๗	๗	-	๑,๒๓๒,๖๐๐.-	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านม่วง	สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๘๘,๐๘๐.-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๒๖๐,๖๕๘.-	
๒	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านห้วยค้อ	สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๐๒,๘๖๐.-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๑๓๒,๔๘๐.-	
๓	อุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียน ในเขตตำบลบ้านม่วง	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนในเขตตำบลบ้านม่วง จำนวน ๒๐๐ วัน/คน	๑,๘๖๔,๘๐๐.-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๗๐๘,๐๐๐.-	
๔	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน ๑. รร.บ้านตาดเสริม ๒. รร.บ้านม่วง ๓. รร.บ้านวังมน ๔. รร.บ้านหนอง	๖๐๖,๐๖๐.-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๒๗๑,๖๖๓.๓๐.-	
๕	อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๕๖,๗๘๐.-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๗๖,๖๘๒.๑๘.-	
รวม ๕ โครงการ			๓,๒๑๘,๕๘๐.-	-	-	๕	-	๑,๔๔๙,๔๘๓.๔๘.-	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ๗ วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งด่านจุดตรวจลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐.-	ธ.ค ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓	-	-	๒๕,๐๐๐.-	
รวม ๑ โครงการ			๔๐,๐๐๐.-	-	๑	-	-	๒๕,๐๐๐.-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยวและการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย	จัดการแข่งขันเรือพาย ในตำบล บ้านม่วง ปีละ ๑ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.-	๒๓ พ.ย. ๖๗	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐.-	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาทำบลบ้านม่วง ด้านยาเสพติด	แข่งขันกีฬาทำบลบ้านม่วง ด้านยาเสพติด ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.-	
รวม ๒ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐.-	-	๒	-	-	๑๔๐,๐๐๐.-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และ กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.-	๑๐ มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๑๘,๐๐๐.-	
๒	โครงการจัดอบรมและ ศึกษา ดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และอปพร.	อบรมและ ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และอปพร. จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.-	
๓	โครงการศึกษาดูงาน แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	ศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๒๐-๒๒ ก.พ. ๖๘	✓	-	-	๙๖,๔๐๐.-	
๔	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	จัดเก็บภาษีประชาชนที่มีที่ดิน/กิจการ ที่อยู่ในเขตตำบลบ้านม่วง	๕,๐๐๐.-	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๑,๗๖๔.-	
รวม ๔ โครงการ			๓๐๕,๐๐๐.-	-	๓	-	๑	๑๑๖,๑๖๔.-	

๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณี กล้วยน้ำว้า	จัดงานประเพณีกล้วยน้ำว้าร่วมกับ อำเภอสังขม ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐.-	๒๕ ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	๔๐,๐๐๐.-	
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	จัดงานจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ร่วมกับส่วนราชการประชาชนตำบล บ้านม่วง ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	✓	๐.-	
รวม ๒ โครงการ			๖๐,๐๐๐.-	-	๑	-	๑	๔๐,๐๐๐.-	